

# CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


OBRA : UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - CAMPUS 2 DE COARI

ORÇAMENTO: RESERVATÓRIO

LOCAL: COARI - AM



ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	13º MÊS	14º MÊS	TOTAL (R\$)
01	ESTRUTURA					14,28% 26.108,54	14,28% 26.108,54	14,29% 26.126,83	14,29% 26.126,83	14,29% 26.126,83	14,29% 26.126,83	14,28% 26.108,54				182.832,93
02	IMPERMEABILIZAÇÃO											50,00% 2.931,76	50,00% 2.931,76			5.863,52
03	ELEMENTOS DE SERRALHERIA										50,00% 3.901,77	50,00% 3.901,77				7.803,54
04	PINTURAS											50,00% 2.816,77	50,00% 2.816,77			5.633,54
05	PAVIMENTAÇÕES											100,00% 931,43				931,43
06	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA/INCÊNDIO										50,00% 13.091,42	50,00% 13.091,42				26.182,84
07	INSTALAÇÃO ELÉTRICA											50,00% 873,88	50,00% 873,88			1.747,76
08	INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS											50,00% 4.025,27	50,00% 4.025,27			8.050,53
09	POÇOS								50,00% 60.098,36	50,00% 60.098,36						120.196,72
TOTAL SIMPLES						26.108,54	26.108,54	26.126,83	86.225,19	86.225,19	43.120,02	54.680,84	10.647,68			359.242,81
TOTAL ACUMULADO						26.108,54	52.217,08	78.343,91	164.569,10	250.794,28	293.914,30	348.595,14	359.242,81	359.242,81	359.242,81	
% SIMPLES						7,27%	7,27%	7,27%	24,00%	24,00%	12,00%	15,22%	2,96%			
% ACUMULADO						7,27%	14,54%	21,81%	45,81%	69,81%	81,81%	97,04%	100,00%	100,00%	100,00%	

  
 João Paulo Soares da Silva  
 ENG. CIVIL  
 CREA - 8042-D-AM