

	PLANORTE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA – EPP	
	Rua Coronel Conrado Niemeyer, N. 1422 – Petrópolis	MANAUS – AMAZONAS – BRASIL
	Fone: (92) 3663-5047 / 9256-8628 / 989195-4476	E-mail: planorteservicos@yahoo.com.br
	CNPJ: 08.395.214/0001-16	Empresa certificada no PBQP-H - nível A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS


DATA: 19/03/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO

LOCAL: MANAUS/AM

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	%	MESES				
				30	60	90	120	150
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 54.483,26	9,17%	100,00% 54.483,26				
2	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	R\$ 113.058,88	19,03%	50,00% 56.529,44	50,00% 56.529,44			
3	ESTRUTURAS METALICA	R\$ 18.939,70	3,19%			100,00% 18.939,70		
4	TELHAMENTO E ACESSORIOS P/ COBERTURA	R\$ 11.657,05	1,96%				100,00% 11.657,05	
5	PAREDES E PAINEIS	R\$ 24.969,27	4,20%		20,00% 4.993,85	40,00% 9.987,71	40,00% 9.987,71	
6	ESQUADRIAS	R\$ 33.093,42	5,57%				100,00% 33.093,42	
7	REVESTIMENTOS	R\$ 54.971,19	9,25%			20,00% 10.994,24	50,00% 27.485,60	30,00% 16.491,35
8	VIDROS E ESPELHOS	R\$ 1.670,79	0,28%				80,00% 1.336,63	20,00% 334,16
9	FERRAGEM PARA PORTAS E DIVISÓRIAS	R\$ 6.495,04	1,09%				70,00% 4.546,53	30,00% 1.948,51
10	FORRO	R\$ 6.847,57	1,15%				100,00% 6.847,57	
11	PINTURA	R\$ 16.244,17	2,73%				20,00% 3.248,83	80,00% 12.995,34


Paulo Silva Barros
CREA 5703-D Visto 3955

	PLANORTE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO TÉCNICA LTDA – EPP	
	Rua Coronel Conrado Niemeyer, N. 1422 – Petrópolis	MANAUS – AMAZONAS – BRASIL
	Fone: (92) 3663-5047 / 9256-8628 / 989195-4476	E-mail: planorteservicos@yahoo.com.br
	CNPJ: 08.395.214/0001-16	Empresa certificada no PBQP-H - nível A

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ENTIDADE: UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS


DATA: 19/03/2018

OBRA: CONSTRUÇÃO DA CASA DO CARBONO

LOCAL: MANAUS/AM

PRAZO DE EXECUÇÃO: 150 DIAS CORRIDOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL R\$	%	MESES				
				30	60	90	120	150
12	PAVIMENTAÇÕES	R\$ 35.803,42	6,03%			30,00% 10.741,03	50,00% 17.901,71	20,00% 7.160,68
13	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 13.239,12	2,23%					100,00% 13.239,12
14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R\$ 4.469,78	0,75%			100,00% 4.469,78		
15	INSTALAÇÕES SANITARIAS	R\$ 27.791,50	4,68%		80,00% 22.233,20	20,00% 5.558,30		
16	INSTALAÇÕES DE AGUAS PLUVIAIS	R\$ 9.430,83	1,59%				80,00% 7.544,66	20,00% 1.886,17
17	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R\$ 45.357,56	7,63%			50,00% 22.678,78	40,00% 18.143,02	10,00% 4.535,76
18	INSTALAÇÕES AR CONDICIONADO	R\$ 323,65	0,05%				100,00% 323,65	
19	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 870,46	0,15%					100,00% 870,46
20	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 5.485,34	0,92%					100,00% 5.485,34
21	COMUNICAÇÃO VISUAL	R\$ 1.249,36	0,21%					100,00% 1.249,36
22	DIVERSOS	R\$ 49.419,20	8,32%			20,00% 9.883,84	40,00% 19.767,68	40,00% 19.767,68
23	GERENCIAMENTO DA OBRA	R\$ 58.373,10	9,82%	20,00% 11.674,62	15,00% 8.755,97	20,00% 11.674,62	30,00% 17.511,93	15,00% 8.755,96
SUB-TOTAL - R\$		R\$ 594.243,66	100,0%	122.687,32	92.512,46	104.928,00	179.395,99	94.719,89
PERCENTUAIS (%)				20,65%	15,57%	17,66%	30,19%	15,94%
TOTAL ACUMULADO R\$				122.687,32	215.199,78	320.127,78	499.523,77	594.243,66
PERCENTUAL ACUMULADO (%)				20,65%	36,22%	53,88%	84,07%	100,0%


Paulo Silva Barros
CREA 5703-D Visto 3955