

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA DE LABORATÓRIOS DA ODONTOLOGIA	DATA : 05/01/2019	L.S. Hora: 106,83%	
	LOCAL:	Av. Waldemar Pedrosa, Nº 1539 – Centro – Manaus/ AM	BDI : 20,20%	L.S. Mês: 65,17%	
	CLIENTE:	Faculdade de Odontologia – FAO/ UFAM	FONTE	VERSÃO	REF.
	UNIDADES:	341.42M²	SINAPI	2018/08 SEM DESONERAÇÃO	09/2018
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 976,75	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	MÊS2	MÊS3	Total parcela
1	LABORATÓRIO DE PRÓTESE 01	87.786,92	25,00 %	30,00 %	45,00 %	100,00 %
			21.946,73	26.336,08	39.504,11	87.786,92
2	LABORATÓRIO DE PRÓTESE 02	32.220,70	25,00 %	60,00 %	15,00 %	100,00 %
			8.055,18	19.332,42	4.833,10	32.220,70
3	LABORATÓRIO DE DENTÍSTICA	58.119,88	25,00 %	30,00 %	45,00 %	100,00 %
			14.529,97	17.435,96	26.153,95	58.119,88
4	LABORATÓRIO DE MATERIAIS DENTÁRIOS	26.474,44	25,00 %	60,00 %	15,00 %	100,00 %
			6.618,61	15.884,66	3.971,17	26.474,44
5	SALA DE ESTUDOS DE PÓS GRADUAÇÃO	25.295,59	30,00 %	70,00 %		100,00 %
			7.588,68	17.706,91		25.295,59
6	LABORATÓRIO MULTIMÍDIA	20.060,75	30,00 %	70,00 %		100,00 %
			6.018,23	14.042,52		20.060,75
7	REPROGRAFIA / INFORMÁTICA / COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA	7.678,60			100,00 %	100,00 %
					7.678,60	7.678,60
8	SALA DE PRONTUÁRIOS	456,21			100,00 %	100,00 %
					456,21	456,21
9	HIGIENIZAÇÃO / ARMAZENAMENTO	6.313,28		100,00 %		100,00 %
				6.313,28		6.313,28
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	23.061,00	15,00 %	25,00 %	60,00 %	100,00 %
			3.459,15	5.765,25	13.836,60	23.061,00
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11.714,34	70,00 %		30,00 %	100,00 %
			8.200,04		3.514,30	11.714,34
12	COMBATE A INCÊNDIO	5.262,55		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				2.631,28	2.631,27	5.262,55
13	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	29.039,13	25,05 %	41,09 %	33,86 %	100,00 %
			7.274,30	11.932,18	9.832,65	29.039,13
333.483,39			83.690,89	137.380,54	112.411,96	333.483,39
			83.690,89	221.071,43	333.483,39	