

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
PREFEITURA DO CAMPUS	CRONOGRAMA GERAL
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	PRÉDIO DA BIBLIOTECA	43.072,43	301.621,16	336.244,76	245.531,86	237.111,71	250.290,06	264.183,96	209.969,69					70,0	1.888.025,63
02	INSTALAÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	26.050,91	31.668,76	115.742,89	31.972,31					7,6	205.434,87
03	REFORÇO FUNDAÇÃO BLOCO 3	-	101.967,29	100.129,05	14.292,22	-	-	-	-					8,0	216.388,56
04	IMPLANTAÇÃO E SERV.COMPL.	57.326,63	3.758,48	3.758,48	3.758,48	3.758,48	-	12.494,92	29.154,82					4,2	114.010,28
05	ADMINISTRAÇÃO/ TRANSPORTES	11.243,81	45.619,28	49.290,95	29.518,93	29.892,82	31.576,91	43.947,79	30.360,46					10,1	271.450,94
	SUBTOTAL	111.642,87	452.966,20	489.423,24	293.101,49	296.813,91	313.535,73	436.369,56	301.457,27						
	SUBTOTAL ACUMULADO	111.642,87	564.609,08	1.054.032,32	1.347.133,80	1.643.947,72	1.957.483,44	2.393.853,01	2.695.310,28					100	2.695.310,28

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA  
PREDIO

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PELIMINARES	25.328,55												1,3	25.328,55
02	FUNDAÇÕES	17.743,88	100.548,66											6,3	118.292,54
03	ESTRUTURA DE CONCRETO		195.651,16	326.085,26	130.434,10									34,5	652.170,52
04	ESTRUTURA METÁLICA				21.404,92	9.173,54								1,6	30.578,46
05	PAREDES E DIVISÓRIAS				45.719,20	27.431,52	18.287,68							4,8	91.438,40
06	ESQUADRIAS					79.704,93	34.159,26							6,0	113.864,19
07	FERRAGENS					3.096,85	3.096,85							0,3	6.193,70
08	VIDROS						24.005,84	24.005,84						2,5	48.011,67
09	COBERTURA					34.120,10								1,8	34.120,10
10	REVESTIMENTOS				39.889,99	53.186,65	39.889,99							7,0	132.966,63
11	FORROS								5.961,12					0,3	5.961,12
12	PINTURAS					14.230,82		35.577,06	21.346,23					3,8	71.154,11
13	PAVIMENTAÇÕES						64.776,61	64.776,61	32.388,31					8,6	161.941,53
14	ELEMENTOS DE GRANITO						17.683,97	23.578,62	17.683,97					3,1	58.946,56
15	ELEMENTOS DE SERRALHERIA						7.143,07	9.524,10	7.143,07					1,3	23.810,24
16	APARELHOS E METAIS							10.087,09	6.724,73					0,9	16.811,82
17	INST. HIDRÁULICA								1.627,41					0,1	1.627,41
18	INST. SANITÁRIA								5.778,67					0,3	5.778,67

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS  
PREFEITURA DO CAMPUS  
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA  
PREDIO (continuação)

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
19	INST. ELÉTRICA			8.083,65	8.083,65	16.167,29	16.167,29	32.334,58						4,3	80.836,45
20	INS. TELECOMUNICAÇÃO							5.021,80	5.021,80					0,5	10.043,60
21	INST. C. A INCÊNDIO							2.850,36	4.275,55					0,4	7.125,91
22	INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS		2.075,86	2.075,86			8.303,43	8.303,43						1,1	20.758,57
23	INST. ÁGUAS PLUVIAIS							1.756,04	1.756,04					0,2	3.512,08
24	INST. AR CONDICIONADO								3.747,74					0,2	3.747,74
25	IMPERMEABILIZAÇÃO		3.345,49				16.776,08							1,1	20.121,57
26	COMUNICAÇÃO VISUAL								31.911,67					1,7	31.911,67
27	BANCADAS								18.234,95					1,0	18.234,95
28	EQUIPAMENTOS							46.368,44	46.368,44					4,9	92.736,87
	SUBTOTAL	43.072,43	301.621,16	336.244,76	245.531,86	237.111,71	250.290,06	264.183,96	209.969,69						
	SUBTOTAL ACUMULADO	43.072,43	344.693,59	680.938,36	926.470,22	1.163.581,92	1.413.871,98	1.678.055,94	1.888.025,63					100	1.888.025,63

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS		CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA														
PREFEITURA DO CAMPUS		INSTALAÇÕES EXTERNAS														
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO																

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	INST. HIDRÁULICA						1.120,82	1.120,82						1,1	2.241,64
02	INST. COMBATE A INCÊNDIO						1.914,84	1.914,84						1,9	3.829,68
03	INST. SANITÁRIA							6.060,89	6.060,89					5,9	12.121,78
04	INST. ÁGUAS PLUVIAIS							25.911,42	25.911,42					25,2	51.822,83
05	INST. TELECOMUNICAÇÃO						2.582,19	2.582,19						2,5	5.164,37
06	INST. ELÉTRICA					26.050,91	26.050,91	78.152,74						63,4	130.254,57
	SUBTOTAL	-	-	-	-	26.050,91	31.668,76	115.742,89	31.972,31						
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	26.050,91	57.719,67	173.462,57	205.434,87					100	205.434,87

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
PREFEITURA DO CAMPUS	REFORÇO DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ	CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
PREFEITURA DO CAMPUS	REFORÇO DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	

[illegible]

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
PREFEITURA DO CAMPUS	IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	57.326,63												50,3	57.326,63
02	SERV. COMPLEMENTARES		3.758,48	3.758,48	3.758,48	3.758,48								13,2	15.033,91
03	SERV. FINAIS							12.494,92	29.154,82					36,5	41.649,74
	SUBTOTAL	57.326,63	3.758,48	3.758,48	3.758,48	3.758,48	-	12.494,92	29.154,82						
	SUBTOTAL ACUMULADO	57.326,63	61.085,11	64.843,59	68.602,06	72.360,54	72.360,54	84.855,46	114.010,28					100	114.010,28

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS	CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
PREFEITURA DO CAMPUS	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO	

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8					%	SUBTOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO DA BRA	8.825,51	35.807,56	38.689,54	23.170,05	23.463,52	24.785,40	34.495,58	23.830,59					78,5	213.067,76
02	ADMINISTRAÇÃO DA BRA	2.418,30	9.811,71	10.601,41	6.348,88	6.429,29	6.791,50	9.452,21	6.529,87					21,5	58.383,18
	SUBTOTAL	11.243,81	45.619,28	49.290,95	29.518,93	29.892,82	31.576,91	43.947,79	30.360,46						
	SUBTOTAL ACUMULADO	11.243,81	56.863,09	106.154,04	135.672,96	165.565,78	197.142,69	241.090,48	271.450,94					100	271.450,94