

CRONOGRAMA GERAL

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	BLOCO	189.939,44	268.723,84	236.353,20	236.353,20	332.090,70	367.795,40	395.695,90	457.063,45	569.511,38	526.967,29	542.991,32	469.308,40	111.631,84	187.446,58	85,15%	4.891.871,93
02	INSTALAÇÕES EXTERNAS	-	-	-	-	-	-	-	-	20.959,27	48.700,60	96.552,37	49.023,83	109.117,75	-	5,65%	324.353,81
03	URBANIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.432,31	27.543,21	19.340,42	19.905,38	29.707,00	-	2,10%	120.928,32
04	IMPLANTAÇÃO E SERV. FINAIS	74.892,71	-	-	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	13.486,94	13.486,94	17.982,58	2,91%	167.268,93
05	ADMINISTRAÇÃO	11.567,08	11.737,06	10.323,20	10.582,10	14.763,63	16.323,10	17.541,71	20.222,07	27.116,03	26.605,36	29.036,99	24.097,69	11.528,27	8.972,53	4,18%	240.416,82
	SUBTOTAL	276.399,23	280.460,90	246.676,40	252.862,76	352.781,80	390.045,97	419.165,08	483.212,99	647.946,45	635.743,92	693.848,58	575.822,24	275.471,79	214.401,70		
	SUBTOTAL ACUMULADO	276.399,23	556.860,13	803.536,53	1.056.399,30	1.409.181,10	1.799.227,07	2.218.392,15	2.701.605,13	3.349.551,58	3.985.295,50	4.679.144,08	5.254.966,32	5.530.438,11	5.744.839,81	100,00%	5.744.839,81

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.


Thais Gomes de Oliveira
Empresária Individual
CPF: 840.043.802-78


TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG:1796068-1

BLOCO																	
	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	SERVIÇOS PELIMINARES	32.370,65	32.370,65													1,32%	64.741,29
		50,00%	50,00%														
02	ESTRUTURA DE CONCRETO	157.568,80	236.353,20	236.353,20	236.353,20	315.137,60	236.353,20	157.568,80								32,21%	1.575.687,98
		10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	15,00%	10,00%									
03	ESTRUTURA METÁLICA							14.277,67	33.314,57							0,97%	47.592,24
								30,00%	70,00%								
04	PAREDES						114.489,10	114.489,10	76.326,07	76.326,07						7,80%	381.630,33
							30,00%	30,00%	20,00%	20,00%							
05	ESQUADRIAS									175.023,68	175.023,68	87.511,84				8,94%	437.559,21
										40,00%	40,00%	20,00%					
06	FERRAGENS										4.300,49	4.300,49				0,18%	8.600,98
											50,00%	50,00%					
07	VIDROS												177.687,94			3,63%	177.687,94
													100,00%				
08	COBERTURA								56.626,78							1,16%	56.626,78
									100,00%								
09	REVESTIMENTOS							92.407,22	138.610,84	138.610,84	46.203,62	46.203,62				9,44%	462.036,13
								20,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,00%					
10	FORROS												29.474,39			0,60%	29.474,39
													100,00%				
11	PINTURAS								19.682,82		68.889,86	39.365,63	68.889,86			4,02%	196.828,16
									10,00%		35,00%	20,00%	35,00%				
12	PAVIMENTAÇÕES								115.549,28	77.032,85	77.032,85	38.516,43	77.032,85			7,87%	385.164,25
									30,00%	20,00%	20,00%	10,00%	20,00%				
13	ELEMENTOS DE GRANITO									34.705,52	34.705,52	34.705,52	11.568,51			2,36%	115.685,05
										30,00%	30,00%	30,00%	10,00%				
14	ELEMENTOS DE SERRALHERIA											84.354,98				1,72%	84.354,98
												100,00%					
15	APARELHOS E METAIS										28.972,68	19.315,12				0,99%	48.287,80
											60,00%	40,00%					
16	INST. HIDRÁULICA										1.787,28	1.787,28				0,07%	3.574,55
											50,00%	50,00%					
17	INST. SANITÁRIA										6.977,06	6.977,06				0,29%	13.954,11
											50,00%	50,00%					
18	INST. ELÉTRICA					16.953,11	16.953,11	16.953,11	16.953,11	67.812,42	67.812,42	135.624,85				6,93%	339.062,12
						5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	20,00%	20,00%	40,00%					
19	INS. TELECOMUNICAÇÃO										10.657,01	10.657,01	31.971,02			1,09%	53.285,03
											20,00%	20,00%	60,00%				
20	INST. C. A INCÊNDIO											13.926,62	18.568,82	13.926,62		0,95%	46.422,06
												30,00%	40,00%	30,00%			
21	INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS													18.545,94	9.986,28	0,58%	28.532,22
														65,00%	35,00%		
22	INST. ÁGUAS PLUVIAIS										4.604,84	4.604,84				0,19%	9.209,67
											50,00%	50,00%					

23	IMPERMEABILIZAÇÃO											15.140,07	15.140,07			0,62%	30.280,13
												50,00%	50,00%				
24	COMUNICAÇÃO VISUAL/TÁTIL														31.730,27	0,65%	31.730,27
															100,00%		
25	BANCADAS												38.974,95	29.231,21	29.231,21	1,99%	97.437,38
													40,00%	30,00%	30,00%		
26	DIVERSOS													49.928,06	116.498,82	3,40%	166.426,88
														30,00%	70,00%		
	SUBTOTAL	189.939,44	268.723,84	236.353,20	236.353,20	332.090,70	367.795,40	395.695,90	457.063,45	569.511,38	526.967,29	542.991,32	469.308,40	111.631,84	187.446,58		
	SUBTOTAL ACUMULADO	189.939,44	458.663,29	695.016,48	931.369,68	1.263.460,38	1.631.255,78	2.026.951,68	2.484.015,13	3.053.526,51	3.580.493,79	4.123.485,11	4.592.793,51	4.704.425,35	4.891.871,93	100,00%	4.891.871,93

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.


Thais Gomes de Oliveira
Empresária Individual
CPF: 840.043.802-78


TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG:1796068-1

INSTALAÇÕES EXTERNAS

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	INST. HIDRÁULICA									4.572,57	4.572,57					2,82%	9.145,13
										50,00%	50,00%						
02	INST. COMBATE A INCÊNDIO									1.366,65	2.277,75	455,55	455,55			1,40%	4.555,49
										30,00%	50,00%	10,00%	10,00%				
03	INST. SANITÁRIA											32.508,49				10,02%	32.508,49
												100,00%					
04	INST. ÁGUAS PLUVIAIS									15.020,05	20.026,73	15.020,05				15,44%	50.066,84
										30,00%	40,00%	30,00%					
05	INST. TELECOMUNICAÇÃO											4.921,19	4.921,19			3,03%	9.842,37
												50,00%	50,00%				
06	INST. ELÉTRICA										21.823,55	43.647,10	43.647,10	109.117,75		67,28%	218.235,49
											10,00%	20,00%	20,00%	50,00%			
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	20.959,27	48.700,60	96.552,37	49.023,83	109.117,75	-		
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	20.959,27	69.659,86	166.212,24	215.236,07	324.353,81	-	100,00%	324.353,81

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.


Thais Gomes de Oliveira
Empresária Individual
CPF: 840.043.802-78


TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG: 1796068-1

URBANIZAÇÃO

	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	ESTACIONAMENTO									18.210,52	18.210,52	18.210,52	18.210,52			60,24%	72.842,07
										25,00%	25,00%	25,00%	25,00%				
02	MURO DE ARRIMO									6.221,79	9.332,69					12,86%	15.554,48
										40,00%	60,00%						
03	CALÇADAS DE ACESSO											1.129,91	1.694,86			2,34%	2.824,77
												40,00%	60,00%				
04	JARDINAGEM													29.707,00		24,57%	29.707,00
														100,00%			
	SUBTOTAL	-	-	-	-	-	-	-	-	24.432,31	27.543,21	19.340,42	19.905,38	29.707,00	-		
	SUBTOTAL ACUMULADO	-	-	-	-	-	-	-	-	24.432,31	51.975,52	71.315,94	91.221,32	120.928,32	-	100,00%	120.928,32

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.


Thais Gomes de Oliveira
Empresária Individual
CPF: 840.043.802-78


TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG:1796068-1

IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES																	
	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	IMPLANTAÇÃO DA OBRA	74.892,71														44,77%	74.892,71
		100,00%															
02	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47				28,35%	47.419,75
					12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%					
03	SERVIÇOS FINAIS												13.486,94	13.486,94	17.982,58	26,88%	44.956,47
													30,00%	30,00%	40,00%		
	SUBTOTAL	74.892,71	0,00	0,00	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	5.927,47	13.486,94	13.486,94	17.982,58		
	SUBTOTAL ACUMULADO	74.892,71	74.892,71	74.892,71	80.820,18	86.747,65	92.675,12	98.602,59	104.530,05	110.457,52	116.384,99	122.312,46	135.799,40	149.286,35	167.268,93	100,00%	167.268,93

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.


Thais Gomes de Oliveira
Engenheira Civil
CREA/AM 14910-D


TECNOARTE DA AMAZÔNIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG:1796068-1

ADMINISTRAÇÃO																	
	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	%	SUBTOTAL
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBR	11.567,08	11.737,06	10.323,20	10.582,10	14.763,63	16.323,10	17.541,71	20.222,07	27.116,03	26.605,36	29.036,99	24.097,69	11.528,27	8.972,53	100,00%	240.416,82
		4,81%	4,88%	4,29%	4,40%	6,14%	6,79%	7,30%	8,41%	11,28%	11,07%	12,08%	10,02%	4,80%	3,73%		
	SUBTOTAL	11.567,08	11.737,06	10.323,20	10.582,10	14.763,63	16.323,10	17.541,71	20.222,07	27.116,03	26.605,36	29.036,99	24.097,69	11.528,27	8.972,53		
	SUBTOTAL ACUMULADO	11.567,08	23.304,14	33.627,34	44.209,44	58.973,07	75.296,17	92.837,89	113.059,95	140.175,98	166.781,34	195.818,33	219.916,02	231.444,29	240.416,82	100,00%	240.416,82

Manaus-AM, 17 de outubro de 2018.


Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF: N.º 840.043.802-78
RG: 1796068-1


TECNOARTE DA AMAZONIA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
Thais Gomes de Oliveira
Sócia-Administradora
CPF. N.º 840.043.802-78
RG: 1796068-1